EMISARIO GENERAL

ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Explotación 12 Meses
Replanteo																
Excavación Zanja																
Colocación Tubería																
Pozos de Registro																
Protección Tubería																
Pasos Especiales, hincas y cruces Río																
Reposiciones																
Canalización Eléctrica																
Acometida Agua Abastecimiento																
Ensayos																

E.D.A.R. PRINCIPAL

OBRA CIVIL	1.1. Replanteo																
	1.2. Camino de Acceso																
	1.3. Movimiento de Tierras																
	1.4. Red Tuberías																
	1.5. Arquetas /Pozos																
	1.7. Desbaste/desarenador																
	1.8. Reactor Biológico																
	1.9. Decantador																
	1.10. Espesador																
	1.11. Edificio																
	1.12. Urbanización y Jardinería																
EQUIPOS	2.1. Pozos																
	2.2. Desbaste/Desarenador																
	2.3. Arquetas																
	2.4. Reactor Biológico																
	2.5. Espesador																
	2.6. Cuadro de Soplantes																
	2.7. Cuadro Deshidratación																
	2.8. Laboratorio/Taller																
	2.9. Sala de Control																
	2.10. Inst. Eléct./ Alumbrado																
	3.1. Ensayos/Control Calidad																
	PRUEBAS DE PROCESO																

Periodo de Explotación																
Estudio Seguridad y Salud																

Importe a Abonar Mensualidad	90.000	250.000	220.00	250.000	260.000	245.000	225.000	390.000	315.000	305.000	290.000	215.000	205.000	710.000	514.158,78	248.373,83
Acumulado (Euros)	90.000	340.000	560.00	810.000	1.070.000	1.315.000	1.540.000	1.930.000	2.245.000	2.550.000	2.840.000	3.055.000	3.260.000	3.970.000	4.484.158,78	4.732.532,61

INSTALACIÓN

PERIODO FABRICACIÓN Y ENTREGA